
Aan	:	raads- en commissieleden
Van	:	het college
Behandeld in de collegevergadering d.d.	:	12 oktober 2015
Onderwerp	:	voortgang fietspad langs Heijzenschedijk
Datum	:	29 september 2015
Contactpersoon	:	Juriaan Donker

Inleiding:

In de meerjarenbegroting is voor 2017 de realisatie van het fietspad langs de Heijzenschedijk opgenomen als onderdeel van het fietspad tussen Moergestel en Haghorst. In de collegevergadering van 12 oktober 2015 heeft het college daarover een plan van aanpak vastgesteld.

Informatie/besluit college:

De realisatie van het fietspad langs de Heijzenschedijk staat gepland voor 2017. De jaren 2015 en 2016 worden gebruikt voor de voorbereiding.

Voordat in 2017 gestart kan worden met de realisatie van het fietspad langs de Heijzenschedijk worden de onderstaande stappen uitgevoerd. Niet alles is opeenvolgende, werkzaamheden kunnen elkaar overlappen. Bij de stappen 3 ,8 en 10 is uw raad aan zet.

1. Start onderhandelingen grond verwerven (oktober 2015)
2. Realisatie tekening fietspad (oktober 2015)
3. Raadsbesluit begroting 2016, financiële middelen kosten voorbereidingen in 2016.
4. Start wijziging bestemmingsplan (februari 2016)
5. Bestek en kostenraming (eerste helft 2016)
6. Aanvragen subsidie (september 2016)
7. Aanvragen vergunning Waterschap (oktober 2016)
8. Raadsbesluit begroting 2017 financiële middelen realisatie fietspad Heijzenschedijk, uit algemene reserve.
9. Start aanbesteding werk fietspad (november 2016)
10. Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan (december 2016)
11. Collegebesluit tot verwerven grond (eind 2016)
12. Grondtransactie (begin 2017)
13. Gunning werk fietspad (eerste kwartaal 2017)
14. Realisatie fietspad (tweede helft 2017)

Het kritieke pad in de planning is de grondverwerving. Wanneer een grondeigenaar niet de benodigde grond wil verkopen moet er onteigend worden. Het fietspad kan pas gerealiseerd worden wanneer alle grond van de gemeente is. De grondtransactie staat voor begin 2017, omdat het geld voor het project pas in 2017 beschikbaar is. Ook beroep tegen het bestemmingsplan kan het project vertragen. Het college komt niet met een startnotitie voor de herziening van het bestemmingsplan, omdat er reeds gesprekken zijn gevoerd met aanwonende over grondaankoop en er een duidelijke opdracht ligt om het fietspad in 2017 te realiseren. Een herziening van het bestemmingsplan vormt daarvan een onlosmakelijke onderdeel.

De scope van het project behelst een vrij liggend tweerichtings fietspad langs de noord/oostzijde van de Heijzenschedijk vanaf de gemeentegrens met Hilvarenbeek tot met het kruispunt van de Broekzijde met de Donkhorst. Een fietsbrug over de Reusel is daar onderdeel van. Het fietspad krijgt geen verlichting conform ons beleid voor fietspaden in het buitengebied. Een fietspad langs de Broekzijde verder richting Moergestel vormt geen onderdeel van dit plan van aanpak en daarvoor worden verder ook geen werkzaamheden verricht.

Draagvlak en communicatie:

n.v.t.